

Смета работ и материалов по проекту - IDEA основной 138

Каркас фахверка из клееной древесины ГОСТ 20850-2014	810 219 Р
Внешние столбы клееные 230*230 с терморазрывом	
Внутренние столбы клееные 230*230 без терморазрыва	
Обвязочные прогоны подстропильные клееные 90*280 / 115*280	
Обвязочные прогоны клееные 45*240	
Обвязочные прогоны клееные 90*240	
Закладной брус клееный 80*140	
Лаги пола 1 этажа	40 879 Р
клееные 45*240 ГОСТ 20850-2014	
Лаги пола 2 этажа	40 879Р
клееные 45*240 ГОСТ 20850-2014	
Стропила	89 298Р
клееные 45*200 ГОСТ 20850-2014	
Комплект для сборки силового каркаса фахверка согласно проекта	147 191Р
Конструкционные саморезы, метизы, опоры балок, уголки, гидроизоляция	
ИТОГО Домокомплект	1 128 466Р
Стены внешние - сопротивление теплопередаче слоя утепления 4.52 (м²•°C)/Вт	579 701 Р
Японские фиброцементные панели 16 мм	
80 мм PIR фольгированный (класс горючести Г1)	
подсистема заполнения проемов - доска строганная антисептированная	
Артикул _____	
Утепление кровли - сопротивление теплопередаче слоя утепления 6.41 (м²•°C)/Вт	102 029 Р
240 мм в том числе:	
- 200 мм базальт	
- 40 мм PIR фольгированный (класс горючести Г1)	
супердиффузионная мембрана	
доска строганная для чернового подшива внутри дома	
Чистовое покрытие кровли	136 315Р
Металлочерепица Grand Line Kredo 0,5 Satin / Профнастил Grand Line HC35R 0,5 Satin (с планками конька, торцевой и карнизной) снегозадержатели трубчатые GL 3 м	
Покрытие артикул/RAL _____	
Брусок антисептированный 45*45 для вент зазора	
Доска антисептированная 25*100 для обрешетки кровли	
Чистовой подшив свесов кровли	33 072Р
доска сухая строганная 20 мм	
ПВХ лента от птиц и насекомых	
Утепление пола 1 эт. сопротивление теплопередаче слоя утепления 5.74 (м²•°C)/Вт	81 804 Р
250 мм базальт	
пароизоляционная пленка	
супердиффузионная мембрана	
Доска антисептированная 25*100 для подшива пола	
Сетка от грызунов	
Стеклопакеты панорамные 60 мм двухкамерные/ударопрочные/энергоэффективные стекло компании Guardian (корректировка)	552 586 Р
формула стеклопакета 8SGN60/40/зак-18chUAR-8clear-18chUAR-8ТопН+Т/зак{с}	
ГОСТ 24866-99, ГОСТ Р 54175-2010, EN 1279	
Дверь входная 1 шт	60 500 Р
Дверь металлическая с терморазрывом	
глубина утепленной коробки - 190 мм, толщина полотна - 110 мм,	
3 контура уплотнения, петли Барк, 2 замка 4-го класса взломостойкости	
Антисептик для скрытых элементов конструкции	36 530 Р
Обвязочные прогоны, лаги пола, стропила, доски подшива и обрешетки	
Лакокрасочные материалы для наружных работ	76 021Р
FARBRAUM SEDIPAN	

Каркас артикул _____	
Свесы кровли артикул _____	
Расходные материалы для сборки	79 928 Р
Строительные леса, метизы, скотч, гидроизоляция фундамента, прочее	
ИТОГО материалы по комплектации "Чистовой теплый контур"	1 738 486 Р
Сборка фахверка	112 586 Р
Сборка согласно типовых узлов - каркаса фахверка, лаг пола	
Сборка чистовых внешних стен	347 637Р
Монтаж японских фиброцементных панелей, утеплителя, подсистемы	
Монтаж чистовой кровли с утеплением	237 819Р
Монтаж стропил, контрутепление PIR с монтажом чернового подшива, утепление и установка мембраны, монтаж брусков вент зазора, обрешетки, монтаж кровельного покрытия с доборными элементами.	
Монтаж подшива	23 605 Р
Монтаж чистового подшива кровли и сетки от птиц и насекомых	
Работы по утеплению пола	35 268 Р
Монтаж утеплителя пола 1 этажа 250 мм с мембраной и пароизоляцией, подшива через доску, сетки от грызунов.	
Монтаж стеклопакетов	213 150 Р
Установка в проемы с расходными материалами	
Установка входных дверей	6 930Р
Установка в проемы с расходными материалами	
Работы по антисептированию	52 186 Р
Обвязочные прогоны, лаги пола, стропила, доски подшива и обрешетки	
Шлифовка открытых деревянных элементов стен снаружи	19 739Р
шлифовка под покраску, зерно 80-100	
Работы по покраске и грунтовке дома снаружи	42 807 Р
грунтовка и нанесение 2-х слоев краски	
ИТОГО работы по Чистовому теплому контуру	1 091 727Р
Транспортные услуги до объекта в г. Хабаровск	680 000Р
ИТОГО по комплектации "Чистовой теплый контур" с работами и дополнительными опциями	4 638 679Р